

ALLEGATO "A"

Comune di Porto San Paolo

Provincia di OT

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di una rotatoria

COMMITTENTE: Comune di Loiri Porto San Paolo

CANTIERE: Viale Don Sturzo, Porto San Paolo (OT)

Porto San Paolo, 23/06/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Barrale Patrizia)

per presa visione

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	5	5	03/10/2011	07/10/2011
	1	1	5	5	12/12/2011	16/12/2011
	1	1	5	5	19/12/2011	23/12/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	5	5	03/10/2011	07/10/2011
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	3	3	05/10/2011	07/10/2011
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	3	3	05/10/2011	07/10/2011
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	3	3	05/10/2011	07/10/2011
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	3	3	03/10/2011	05/10/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	2	2	03/10/2011	04/10/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	2	2	03/10/2011	04/10/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	2	2	03/10/2011	04/10/2011
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	2	2	03/10/2011	04/10/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	3	3	05/10/2011	07/10/2011
Smobilizzo del cantiere	1	1	5	5	19/12/2011	23/12/2011
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	1	5	5	10/10/2011	14/10/2011
Taglio di muratura a tutto spessore	1	1	5	5	10/10/2011	14/10/2011
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di pavimenti esterni	1	1	4	4	10/10/2011	13/10/2011
Rimozione di massetto	1	1	4	4	10/10/2011	13/10/2011
Rimozione di impianti	1	1	2	2	13/10/2011	14/10/2011
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO						
SCAVI E RINTERRI						

Tabella Analitica Gantt

Scavo a sezione obbligata	1	1	5	5	17/10/2011	21/10/2011
Scavo di sbancamento	1	1	5	5	17/10/2011	21/10/2011
Scavo a sezione ristretta	1	1	3	3	19/10/2011	21/10/2011
Scavo eseguito a mano	1	1	4	4	18/10/2011	21/10/2011
Risezionamento del profilo del terreno	1	1	3	3	24/10/2011	26/10/2011
Rinterro di scavo	1	1	5	5	07/11/2011	11/11/2011
OPERE DI URBANIZZAZIONE						
SERVIZI E IMPIANTI A RETE						
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	5	8	28/10/2011	04/11/2011
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	1	5	8	28/10/2011	04/11/2011
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	4	5	31/10/2011	04/11/2011
Posa di conduttura elettrica	1	1	4	4	07/11/2011	10/11/2011
Posa di conduttura idrica	1	1	7	10	25/10/2011	03/11/2011
Posa di speco fognario prefabbricato	1	1	7	10	25/10/2011	03/11/2011
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	7	10	25/10/2011	03/11/2011
STRADE						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	5	5	10/10/2011	14/10/2011
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	5	5	10/10/2011	14/10/2011
Formazione di fondazione stradale	1	1	10	12	07/11/2011	18/11/2011
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	6	8	07/11/2011	14/11/2011
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	6	8	07/11/2011	14/11/2011
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	4	4	15/11/2011	18/11/2011
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	5	8	05/12/2011	12/12/2011
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	8	10	14/11/2011	23/11/2011
Realizzazione di marciapiedi	1	1	10	14	15/11/2011	28/11/2011
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	1	4	4	29/11/2011	02/12/2011
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	1	2	2	01/12/2011	02/12/2011
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	5	5	12/12/2011	16/12/2011
Posa di segnali stradali	1	1	5	5	12/12/2011	16/12/2011

Tabella Analitica Gantt

ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE						
Formazione di tappeto erboso	1	1	3	3	14/12/2011	16/12/2011
Formazione di rilevato	1	E	5	5	28/11/2011	02/12/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = PRIMA FASE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = _____.

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2011 Ottobre 2011					Novembre 2011				Dicembre 2011				Gennai	
		26/09	03/10	10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	58 g															
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	15 g	Z1	5										Z1	5	Z1	5
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1	5													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3 g	Z1	3													
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g	Z1	3													
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g	Z1	3													
Realizzazione della viabilità del cantiere	3 g	Z1	3													
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	Z1	2													
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	2 g	Z1	2													
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z1	2													
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g	Z1	2													
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	3 g	Z1	3													
Smobilizzo del cantiere	5 g													Z1	5	
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	5 g															
DEMOLIZIONI E TAGLI	5 g															
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	5 g	Z1	5													
Taglio di muratura a tutto spessore	5 g	Z1	5													
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	5 g															
Rimozione di pavimenti esterni	4 g	Z1	4													
Rimozione di massetto	4 g	Z1	4													
Rimozione di impianti	2 g	Z1	2													
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEG	19 g															

Nome attività	Durata	2011 Ottobre 2011				Novembre 2011				Dicembre 2011				Gennai		
		26/09	03/10	10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01
SCAVI E RINTERRI	19 g															
Scavo a sezione obbligata	5 g			Z1	5											
Scavo di sbancamento	5 g			Z1	5											
Scavo a sezione ristretta	3 g			Z1	3											
Scavo eseguito a mano	4 g			Z1	4											
Risezionamento del profilo del terreno	3 g				Z1	3										
Rinterro di scavo	5 g							Z1	5							
OPERE DI URBANIZZAZIONE	48 g															
SERVIZI E IMPIANTI A RETE	12 g															
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	5 g							Z1	5							
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	5 g							Z1	5							
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	4 g							Z1	4							
Posa di conduttura elettrica	4 g								Z1	4						
Posa di conduttura idrica	7 g					Z1	7									
Posa di speco fognario prefabbricato	7 g					Z1	7									
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	7 g					Z1	7									
STRADE	48 g															
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	5 g		Z1	5												
Asportazione di strato di usura e collegamento	5 g		Z1	5												
Formazione di fondazione stradale	10 g							Z1	10							
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	6 g							Z1	6							
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	6 g							Z1	6							

Nome attività	Durata	2011 Ottobre 2011					Novembre 2011					Dicembre 2011					Gennai
		26/09	03/10	10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01	
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	4 g								Z1	4							
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g											Z1	5				
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g								Z1	8							
Realizzazione di marciapiedi	10 g								Z1	10							
Posa di pali per pubblica illuminazione	4 g										Z1	4					
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g										Z1	2					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g												Z1	5			
Posa di segnali stradali	5 g												Z1	5			
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE	14 g																
Formazione di tappeto erboso	3 g												Z1	3			
Formazione di rilevato	5 g										Z1	5					
LEGENDA Zona:																	
Z1 = PRIMA FASE																	